

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड नवी हसन से अब्दुल रहमान तथा बाबू भाई के मकान से अच्छन ठेकेदार तक तथा भूरे के मकान से लल्लन तक	0.120	2.28								राज्य वित्त आयोग
2	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड महेन्द्र गुप्ता से डा० इकरार तक वार्ड सं० 10	0.020	0.31								राज्य वित्त आयोग
3	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड मेनरोड से कब्रिस्तान तक एवं नाला कार्य वार्ड सं० 04	0.028	1.76								राज्य वित्त आयोग
4	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी० राड श्रीपाल से रामचन्द्र के मकान तक वार्ड सं० 04	0.117	2.75								राज्य वित्त आयोग
5	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड ओमकार की दुकान से दुलारे के मकान तक वार्ड सं० 02	0.070	1.42								12 वॉ वित्त आयोग
6	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य सी०सी०रोड शिवराज से गुड्डू गुप्ता तक	0.066	1.28								12 वॉ वित्त आयोग
7	न०प०दातागंज	निर्माण कार्य चबूतरा की दीवारें फर्श नालियां एवं स्लूज वाल्वों के टैं का निर्माण वार्ड सं० 02		2.22								राज्य वित्त आयोग
8	न०प०दातागंज	निर्माणा नाला कार्य देवस्थान से रामभरोस शर्मा के मकान तक	0.120	1.65								राज्य वित्त आयोग
		योग	0.541	13.67			0.00	0.000	0	0.00		

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न0पं0 उसावां	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मौर्या के मकान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक हरिजन बस्ती वार्ड सं0 01	0.050	1.10								12 वॉ वित्त आयोग
2	न0पं0 उसावां	निर्माण कार्य पेवर मय नाली वीरेन्द्र चिक के मकान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक	0.130	5.56								राज्य वित्त आयोग
3	न0पं0 उसावां	निर्माण कार्य पेवरब्लाक रोड एवं नाली राम आसरे क मकान से राजवीर सिंह की दुकान तक	0.210	15.49								राज्य वित्त आयोग
4	न0पं0 उसावां	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड एवं नाली परमेश्वरी के मकान से खुशीराम के मकान तक	0.050	1.47								राज्य वित्त आयोग
5	न0पं0 उसावां	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली आदेश की चक्की के सामने रामपाल सिंह तक	0.132	7.2								राज्य वित्त आयोग
		योग	0.572	30.82	0.00		0.00	0.000	0.000	0	0.00	

BUDAUN

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली शरीफ के मकान से अख्तर के मकान तक	0.228	13.07			12.10		0.276	1		आदर्श नगर योजना
2	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली सोने के मकान से समसुदीन व कमला नगला रोड से नियाज तक	0.410	15.74			5.47		0.124	1		आदर्श नगर योजना
3	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली परवेज क मकान से निजाकत तथा कटरा मुख्य चौराहे से कालसेन मोड तक	0.198	6.64			7.30		0.252	1		आदर्श नगर योजना
4	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मेन रोड से रियाजुददीन तक	0.345	9.41			11.61		0.534	1		आदर्श नगर योजना
5	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक राड मय नाली वार्ड वार्ड सं० 05 की विभिन्न गलियाँ	0.345	4.41			3.92		0.233	1		आदर्श नगर योजना
6	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक प्यारे के मकान से नसरुददीन तक	0.060	1.31			0.81		0.056	1		आदर्श नगर योजना
7	न०प० उ०सहेत	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड इरशाद की दुकान से जगदीश के मकान तक	0.080	4.77								अवस्थापना विकास निधि
		योग	1.666	55.35	0.00	0.00	41.21	0.00	1.475	6	88.54	

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली कपडा मण्डी से इसरार की दुकान व मुह्वे वार्ड सं० 03	0.034	1.12			0.89		0.034	1		राज्य वित्त आयोग
2	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली राजेन्द्र कुशवाह के सामने वार्ड सं० 03	0.060	1.33			1.03		0.059	1		राज्य वित्त आयोग
3	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य मिट्टी भराव रमनगला रोड एवं पंताजली मंदिर के सामने वार्ड सं० 3/1	0.220	0.62			0.5		0.220	1		राज्य वित्त आयोग
4	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य सी०सी० रोड रिपेयरिंग एवं लोहे के चैनल एवं नाली मरम्मत नगर के विभिन्न स्थानों पर	0.000	6.55			5.87			1		राज्य वित्त आयोग
5	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक पताजली के मंदिर से विलहरी रोड	0.060	3.82								राज्य वित्त आयोग
6	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रामप्रसाद से रघुनाथ उजवी से पुत्तू मैनुददीन से वकील आदि वार्ड सं० 02	0.150	2.17								राज्य वित्त आयोग
7	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक थाने के पीछे पप्पी से रमेश खलमण्डी से परवेज वार्ड सं० 3	0.100	1.85								राज्य वित्त आयोग
8	न०पं० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक अहमद मियां से डा० पुत्तन वार्ड सं० 3/10	0.030	1.20								राज्य वित्त आयोग

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)
बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
9	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक सर्वेश शर्मा से वीरपाल एवं वीरपाल से आशा बुआ वार्ड सं० 04	0.122	4.14								राज्य वित्त आयोग
10	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक मठ मन्दिर पर वार्ड सं० 05	0.075	0.98								राज्य वित्त आयोग
11	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य नाला जयपाल मौर्य से कूडा गूजर रोड वार्ड सं० 09		0.170								राज्य वित्त आयोग
12	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य सी०सी० रोड बड़े फाटक से डा० सईद की क्लीनिंग वार्ड सं० 09	0.125	2.51								राज्य वित्त आयोग
13	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक मुसरत उल्ला के मकान के सामने व मुजम्मिल की गली व अतीक के सामने वार्ड सं० 13	0.052	1.40								राज्य वित्त आयोग
14	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य 6 दुकानें थाने के वरावर वार्ड सं० 03		3.99								
15	न०प० अलापुर	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय पुलिया रमनगला रोड वार्ड सं० 03	0.010	1.46			2.17		0.015	1		
16	न०प० अलापुर	नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण		6.12			6.52					
		योग	1.038	39.43			16.98		0.328	5	31.60	

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड लाल मो० के मकान से मत्तन, मुन्ने के मकान से कमालउददीन, चमन के घर तक कदीर के घर से मुन्ना तक कमालउददीन के घर से सोनपाल के खेत तक वार्ड सं० 02	0.300	6.55								
2	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक नेकसू के घर से कालीचरन, रामसिंह की दुकान से सामाश्रम, मुकेश से गुजराती बाबा आश्रम तक, मैन रोड से सियाराम तक वार्ड सं० 03	0.221	10.55								
3	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक पीताम्बर के मकान से काली मंदिर डालचन्द्र के मकान ओमप्रकाश से राजेश यादव की दुकान तक, विद्याराम के मकान से डिग्री कालेज तक रामचन्द्र के मकान से गोपाल एवं राजपाल तक सी०सी०रोड से इण्डिया मार्का नल एवं अवधेश तक वार्ड सं० 04	0.676	16.85								
4	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक महेश के मकान से ब्रह्मपाल तक, इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प से छोटे पटान तक, इण्डिया से मुन्ना वार्ड सं० 05	0.210	5.37								
5	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक माखन से आगे तक पी०डब्लू०डी० रोड से स्कूल वाले रोड तक वार्ड सं० 07	0.293	7.66								
6	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक संतोष मंदिर से राम मंदिर कुच्छ आश्रम से हरीशंकर की दुकान होते हुये मैक्स फाल्ट रोड से शमशान रोड से शमशान घाट तक वार्ड सं० 08	0.303	12.38								
7	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली रूमसिंह से हरीसिंह तक वार्ड सं० 01	0.012	0.14								
8	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवरब्लॉक रोड मय नाली रामपाल के मकान से रामलाल वार्ड सं० 04	0.009	0.22								
9	न०पं० कछला	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक मय रोड नाली नोबत कुमार के मकान से जगदीश के मकान से रामलाल वार्ड सं० 04	0.028	0.48								
		योग	2.052	60.20		0.00	0.00	0.000	0.000	0	0.00	

जनपद-बुदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०सखायूँ											
		योग	0.000	0.00	0		0.00		0.000	0	0.00	

NIC BUDAUN

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०गुलडिया	निर्माण कार्य सी०सी०रोड रामभरोस के मकान से मुकेश के मकान तक	0.040	1.89								
2	न०प०गुलडिया	निर्माण कार्य वाउन्डीवाल एवं पेबर ब्लाक कार्य सामुदायिक वारातघर में	0.114	8.63								
		योग	0.154	10.52	0		0.00	0.000	0.000	0	0.00	

NIC BUDAUN

जनपद-बदायूं

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न0प0कुँवरगांव	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली आवलों बदायूं मार्ग से पोरवाल मार्केट होते हुये विश्वास की दुकान तक	0.300	13.22								आदर्श नगर योजना
2	न0प0कुँवरगांव	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली जयदेव की दुकान से तिरपोलिया चौराहे तक	0.300	11.07								आदर्श नगर योजना
3	न0प0कुँवरगांव	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली लल्लन के मकान से छोटे टाकुर के मकान तक	0.400	15.77								आदर्श नगर योजना
4	न0प0कुँवरगांव	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली राघवेन्द्र के मकान से मोहनपुर मोड	0.300	10.4								आदर्श नगर योजना
		योग	1.300	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0.00	

M/C BUDAUN

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड शमशान घाट	0.300	8.27								राज्य वित्त आयोग
2	न०प०वजीरगंज	निर्माण नाला जायसवाल के मकान से सुरेन्द्र के मकान की ओर	0.150	2.77								राज्य वित्त आयोग
3	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली नन्दकिशोर के प्लाट से मास्टर सड़की के मकान तक	0.205	4.91								राज्य वित्त आयोग
4	न०प०वजीरगंज	निर्माण पेवर ब्लॉक कार्य रोड मय नाली होली चौक से विजेन्द्र के मकान तक पूरन के मकान संजय पाल के मकान तक	0.205	7.40								राज्य वित्त आयोग
5	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली अनिल के मकान से महेश श्रीवास्तव के मकान तक	0.120	4.29								राज्य वित्त आयोग
6	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली वशीर खां से छोटे खां, जखीर खां से तलाब तथा पुत्तन खां की गली निक्शू खां की गली इस्तगार वाली गली	0.236	5.63								राज्य वित्त आयोग
7	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली वार्ड सं० 03 नूर मुह० से नन्हें फारुकी तक दफेदार के मकान से नवी शेर तक	0.248	3.63								राज्य वित्त आयोग
8	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली दसवां संस्कार के पीछे, शौकत के मकान से विल्लू के प्लाट तक, गंगासहाय के	0.305	7.69								राज्य वित्त आयोग
9	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली झारपुर राड से श्यायमलाल मीणा के मकान तक	0.250	5.28								राज्य वित्त आयोग
10	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली सत्येन्द्र के मकान से पवन के मकान होते हुये राकेश के मकान तक	0.150	4.70								राज्य वित्त आयोग
11	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली नमपाल के मकान से रामस्वरूप व मुकेश मेम्बर के मकान से रामबहादुर व डालचन्द्र	0.051	0.66								राज्य वित्त आयोग
12	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली विल्सी रोड से स्कूल होते हुये पुसगवां रोड तक	0.180	4.62								राज्य वित्त आयोग
13	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड मय नाली वार्ड सं० 13 में नेत्रपाल के मकान से मटरू उमेश के मकान से किशन तक		1.55								राज्य वित्त आयोग
14	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य आर०सी०सी० एवं नाली सड़क मरम्मत नगर में विभिन्न स्थानों पर		2.15								राज्य वित्त आयोग
15	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य नाला उच्चिकरण एवं मरम्मत आवलों रोड	0.150	3.03								राज्य वित्त आयोग
16	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली चक्की से राजपाल मौर्या	0.105	6.06								राज्य वित्त आयोग
17	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली लाल मौहम्मद के मकान से हरिजन बस्ती तक	0.120	3.95								राज्य वित्त आयोग
18	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य जयसिंह जाटव के मकान से रामपाल नेताजी के मकान तक	0.155	2.55								राज्य वित्त आयोग
19	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लॉक रोड मय नाली जयपाल केदारी तक		2.79								राज्य वित्त आयोग

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)
बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
20	न०प०वजीरगंज	निर्माण कार्य पबर ब्लाक रोड मय नाली मिराज की दुकान से अमरसिंह तक	0.265	6.17								राज्य वित्त आयोग
		योग	3.195	88.10			0.00		0.000	0	0.00	

NIC BUDAUN

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य सी०सी०रोड मो० अयाज के मकान से मुशाहिद खां तक की असरार के मकान से छेदे के मकान व इलियास से हमीद खां तक	0.110	2.29								राज्य वित्त आयोग
2	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य वाउन्डीवाल एवं मिटटी भराव पार्क में	0.270	10.89								राज्य वित्त आयोग
3	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक मय नाली हनीफ के मकान से हमीद तक तथा वारातघर राड से नूरी रजा तक	0.081	3.73								राज्य वित्त आयोग
4	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक मय नाली पुलिया हसमत वेग के मकान से वारातघर तक	0.150	10.77								राज्य वित्त आयोग
5	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक मय नाली मासूम अली के खेत से हिकमत के मकान तक	0.030	2.50								राज्य वित्त आयोग
6	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक सी०सी० आरिफ के मकान से शफातउल्ला के खांके तक	0.135	2.77								राज्य वित्त आयोग
7	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक मय नाली रियाज के मकान से पुत्तन मास्टर व हाजी खां तक	0.135	3.18								राज्य वित्त आयोग
8	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड टयूबैल नं० 02 स बाबू के मकान तक	0.090	3.38								राज्य वित्त आयोग
9	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड मय नाली मुन्ने के मकान से पी०डब्ल्यू०डी० रोड तक	0.055	1.58								राज्य वित्त आयोग
10	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड मय नाली पुराने टयूबैल में	0.112	6.71								राज्य वित्त आयोग
11	न०प०सैदपुर	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक वाटर टैंक नं० 02 में	0.045	4.87								राज्य वित्त आयोग
		योग	1.213	52.67	0.00	0.00	0.000	0.000	0	0.00		

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक ईसाचरन से प्रहलाद के मकान एवं सी०सी० रोड तक	0.041	0.81								राज्य वित्त आयोग
2	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड विजय सिंह से अनवार तक तुलाराम से नाले तक	0.073	2.49								राज्य वित्त आयोग
3	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली वनवारी के मकान से रामनाथ तक	0.081	2.60								राज्य वित्त आयोग
4	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली बैंक से डा० विद्याराम तक	0.105	3.54								राज्य वित्त आयोग
5	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली पशु अस्पताल से पंचवटी पुलिया तक	0.150	7.22								राज्य वित्त आयोग
6	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली होली चौक पर एवं जयप्रकाश से मुकेश के मकान तक	0.178	6.14								राज्य वित्त आयोग
7	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक मय नाली राजकुमार की दुकान से मन्दिर जाटवों तक महेन्द्र से हरीशंकर तथा सुखराम से धर्मपाल के मकान तक	0.230	5.33								राज्य वित्त आयोग
8	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर कार्य मय नाली रामसती से पुलिया तक	0.080	4.96								राज्य वित्त आयोग
9	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर मय नाली कल्लू के मकान से देवराज तक	0.075	2.45								राज्य वित्त आयोग
10	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक एवं नाली मुकेश की दुकान से सुम्पेरी के मकान तक	0.060	2.05								राज्य वित्त आयोग
11	न०प०मुडिया	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक डाँ० विद्याराम से बडे मंदिर तक	0.080	2.85								राज्य वित्त आयोग
		योग	1.153	40.44			0.00		0.000	0	0.00	

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०पं० फेजगंज	कार्यालय भवन व 10 दुकानों का निर्माण	0.000	27.22			2.52					राज्य वित्त आयोग
2	न०पं० फेजगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड थाने से कस्तुरवा स्कूल की ओर	0.180	4.54								अवस्थापना विकास निधि
3	न०पं० फेजगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड सेवाराम के मकान से छुन्नन खां तक	0.068	1.10								अवस्थापना विकास निधि
4	न०पं० फेजगंज	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड शाहिद के मकान के सरफराज तक	0.127	1.33								अवस्थापना विकास निधि
5	न०पं० फेजगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड से पेवर ब्लाक कार्य पच्छिम की ओर जलकल संस्थान में	0.000	6.29			3.37					राज्य वित्त आयोग
6	न०पं० फेजगंज	निर्माण कार्य सी०सी० रोड से पवर ब्लाक नये आफिस की ओर	0.000	1.48			1.46					राज्य वित्त आयोग
		योग	0.375	41.96	0	0.00	0.00	0.000	0.000	0	0.00	

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली धर्मपाल पाली से वाईपास, धर्मपाल सपाली से हाकिम सिंह, विजय से किशन, नौबत के मकान से कुँवरपाल से होते रामवीर तक	0.329	7.47								
2	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली भिमसेन पण्डा से धर्मशाला तक	0.270	8.16								
3	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली धनीराम से इस्लाम तक	0.100	3.74								
4	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली खेमपाल सडक से फौजी, श्यामपाल से धर्मवीर, रम्पुरा रोड से शमशान तक	0.285	6.69								
5	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य सी०सी० रोड ज्वाला मंदिर से रम्पुरा रोड तालाब तक	0.450	14.36								
6	न०प०रूदायन	निर्माण कार्य पेवर ब्लाक रोड मय नाली नलथूलाल की चक्की से बाईपास पुलिया तक	0.654	15.73								
7	न०प०रूदायन	निर्माण नाला कार्य रामभरासे के मकान से परमानन्द की धर्मशाला तक	0.130	2.40								
		योग	2.218	58.55	0.00		0.00		0.000	0	0.00	

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
14	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण सी०सी० रोड सुलेमान से शौकीन तक व सददीक की दुकान से इल्यास तक व जुम्मी से आसिफ अली तक	0.398	6.29								
15	नगर पंचायत इस्लामनगर	वार्ड सं० 3 में नाला निर्माण तसलीम के घर से शफीक तक	0.075	1.57								
16	नगर पंचायत इस्लामनगर	भाट मौहल्ले में गेट का निर्माण	0.000	0.22								
17	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी०सी० रोड शिव कुमार कवि से सुखलाल तक व महेन्द्र पाल जी से गंगादीपा तक नल्लू से रतन तक	0.130	1.93								
18	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी०सी० राड मानसिंह से मुन्नालाल पाठक तक नक्षत्रपाल केसरी से रतन चौधरी व रामकिशोर से रामवावू तक	0.185	2.73								
19	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी.सी. आफरीन स्कूल सहसवान रोड एवं मोडा वाला व लिंक गलियां	0.800	1.3.79								
20	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी०सी० रोड सहसवान रोड से सददीक व गदरौली धोबी के मकान तक व नवाव के धेर तक व शकील	0.295	5.95								
21	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी०सी० रोड सहसवान रोड से चारपाबुखाल व गुलशेर सैफी व ट्यूवैल वाली व शमशुददीन वाली व महवूव	0.561	9.30								
22	नगर पंचायत इस्लामनगर	निर्माण कार्य सी०सी० रिपेरिंग मतीन खां के गोदाम से भगवान दास मेडीकल तक	0.000	0.14								
		योग	4.286	64.21		0.00	0.00	0.000	0.000	0	0.00	

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प० गुन्नौर	निर्माण कार्य सी०सी०रोड एवं पेबर ब्लाक पटरी फारुक गेट से सलमान मेडिकल स्टोर की ओर	1.200	112.43								
		योग	1.200	112.43			0.00		0.000	0	0.00	

NIC BUDAUN

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प० बबराला	निर्माण कार्य सी०सी० रोड एवं साइट पटरी पेबर ब्लाक डामर रोड से नेमसिंह के मकान से आगे	0.190	16.90								आदर्श नगर योजना
2	न०प० बबराला	निर्माण कार्य सी०सी० रोड सतीश टेलर से करन सिंह के मकान तक लिंक गलियों	0.650	9.91								आदर्श नगर योजना
3	न०प० बबराला	निर्माण कार्य पबर ब्लाक मय नाली मास्टर रामस्वरूप शर्मा से श्योदान सिंह तक	0.735	20.06								आदर्श नगर योजना
4	न०प० बबराला	निर्माण कार्य सी०सी० रोड भगवानदेवी के मकान से फरीदपुर रोड तक	0.160	3.06								आदर्श नगर योजना
5	न०प० बबराला	निर्माण कार्य सी०सी० रोड चन्दौसी रोड पुलिया से रामसेवक के प्लाट होते हुये खजान्ची के घर तक	0.370	7.71								आदर्श नगर योजना
		योग	2.105	57.64		0.00	0.00		0.000	0	0.00	

BUDAUN

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

वर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	न०प० गवाँ	निर्माण कार्य सी०सी०रोड एवं पेबर ब्लाक पटरी सम्मल चौराहे से पूर्व मंत्री के कालेज की ओर	0.540	46.74								
2	न०प० गवाँ	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड पुरुषोत्तम शर्मा से पी०डब्लू०डी० पुलिया तक ट्यूबैल न० 02 होते हुये	0.445	25.69								
3	न०प० गवाँ	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड रामप्रकाश अग्रवाल के मकान से गंगावासी के मकान तक	0.118	7.23								
4	न०प० गवाँ	निर्माण कार्य पेबर ब्लाक रोड मन्नू सिंह होते हुये नन्हें टेलर के मकान तक	0.166	6.95								
		योग	1.269	86.61	0.00		0.00		0.000	0	0.00	

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

जनपद-बदायूँ

मण्डल-बरेली

वर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

क्र० सं०	निकाय का नाम	सड़क का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध क्रमिक धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गयी सड़कों का प्रतिशत (स्त० 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि										
1	बदायूँ	कोतवाली से जामा मस्जिद चौराहे होते हुए होली तिराहे तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स एवं मैक्सफाल्ट से सड़क सुधार कार्य।	0.455	1597744.00	1597744.00	0.00	6.76	0.000	0.455	1	100	कार्य प्रगति में
2	बदायूँ	काली सड़क घांघर से छः सड़का तक सड़क निर्माण मैक्सफाल्ट रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.480	1433147.00	1433147.00	0.00	0.00	0.00	0.000			कार्य पाइप लाइन पडने के कारण रुका
3	बदायूँ	छः सड़का से अम्बाटाकीज तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स/मैक्सफाल्ट से रोड का निर्माण कार्य।	0.300	1452525.00	1452525.00	0.00	4.35	0.000	0.300	1	100	तदैव
4	बदायूँ	छोटे बडे सरकार रोड का अवशेष कार्य मैक्सफाल्ट एवं इण्टरलाकिंग ब्रिक्स से	0.515	1548933.00	1548933.00	3.418	4.01	0.00	0.000			

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

जनपद-बदायूं

मण्डल-बरेली

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
5	बदायूं	मैक्सफाल्ट रोड मो0-नईसराय कच्ची लीक पर।	0.142	587093.00	587093.00	0.00	3.92	0.00	0.142	1	100	कार्यपूर्ण
6	बदायूं	इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण मो0-कबूलपुरा कांशीराम के मकान से डा0 नफीस एवं शबू के मकान तक।	0.087	283223.00	283223.00	0.00	2.677	0.00	0.105	1	121	कार्यपूर्ण
7	बदायूं	इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण श्रीरामनगर कालौनी के गेट से शिशुमन्दिर तक।	0.064	178943.00	178943.00	0.00	1.69	0.00	0.064	1	100	कार्यपूर्ण
8	बदायूं	सड़क निर्माण कबूलपुरा मेन रोड पर अब्दुल कदीर खां के मकान से हरि ज्यारत मोड़ तक मैक्सफाल्ट रोड।	0.148	358799.00	358799.00	0.00	2.604	0.00	0.148	1	100	कार्यपूर्ण
9	बदायूं	सड़क निर्माण कबूलपुरा में डा0 हशमत की दुकान से मुकेश के मकान तक मैक्सफाल्ट रोड।	0.045	137753.00	137753.00	0.00	0.935	0.00	0.045	1	100	कार्यपूर्ण
10	बदायूं	शिवमन्दिर गांधी ग्राउण्ड से एस0के0इण्टर कालेज तक मैक्सफाल्ट रोड।	0.332	916743.00	916743.00	0.00	5.48	0.00	0.332	1	100	कार्यपूर्ण
11	बदायूं	गोपी चौक तिराहे से सरायफकीर तिराहे तक सड़क निर्माण व पटरी निर्माण मैक्सफाल्ट रोड	0.208	1185370.00	1185370.00	0.00	9.10	0.00	0.215	1		कार्यपूर्ण
	बदायूं	निर्माण कार्य हेतु मैक्स फाल्ट की खरीददारी					13.17					
		I.D.S.M.T. 2008-09										
12	बदायूं	प्राईवेट बस स्टैण्ड पार्किंग स्थल पर नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य।	0.311	2414000.00	2414000.00		21.094	0.128	0.275	0	88	कार्य प्रगति में
		राज्य वित्त आयोग/अवस्थापना निधि/बोर्ड फण्ड										
13	बदायूं	पुलिस लाइन से रेलवे कांसिंग तक मैक्सफाल्ट से सड़क सुधार एवं इण्टरलाकिंग पेवर ब्रिक्स से पटरी निर्माण कार्य।	0.250	2621619.00	2621619.00		20.140		0.200		80	कार्य प्रगति में
14	बदायूं	रेलवे कांसिंग से डा0 संतोख सिंह की कोठी तिराहे तक सड़क सुधार पटरी निर्माण व डिवाइडर का निर्माण कार्य।	0.286	1705291.00	1705291.00		10.312		0.080		28	कार्य प्रगति में
15	बदायूं	मो0सिविल लाइन से रेलवे कांसिंग तक मैक्सफाल्ट से सड़क सुधार एवं इण्टरलाकिंग पेवर ब्रिक्स पटरी निर्माण कार्य	0.190	950898.00	950898.00		3.167		0.080		42	कार्यपूर्ण
16	बदायूं	मो0 सययदगंज में बांके लाल की चक्की से चन्द्रपाल की चक्की की ओर वाली सी0सी0 रोड के दोनो ओर ऐंजिंग कार्य	0.098	28911.00	28911.00	0.289	0.289	0.098	0.098	1		कार्यपूर्ण भुगतान शेष
17	बदायूं	मो0कटरा ब्राह्मपुरा में रजी चौक के पास मो0 अख्तर के मकान से शकील के मकान होते हुए अंसार के मकान तक एवं अलीजान के मकान से योगेश के मकान तक इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क निर्माण	0.056	89518.00	89518.00					1		कार्यपूर्ण भुगतान शेष

नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कार्य (सड़क निर्माण)

बर्ष 2010-11

समयान्त 30-06-2010

जनपद-बदायूं

मण्डल-बरेली

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
18	बदायूं	शिशु मन्दिर के पास गली के सामने अवशेष बचे भाग पर सड़क निर्माण निकट श्री रामनगर कालोनी	0.006	25075.00	25075.00	0.250	0.250	0.006	0.006	1		वर्क आर्डर जारी किया गया
19	बदायूं	मो० नाहर खां सराय में नाली निर्माण बर्फखाने से होमगार्ड दफतर तक	0.039	17155.00	17155.00		0.170	0.039	0.039	1	100	कार्यपूर्ण भुगतान शेष
20	बदायूं	मिशन कम्पाउण्ड में सालोमन वाली साइड में इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क निर्माण व क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य	0.031	93185.00	93185.00		0.919	0.030	0.030	1	97	
21	बदायूं	मो० नाहर खां सराय में मवेशी अस्पताल के सामने गली में इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क व नाली निर्माण कार्य (मक्कू सैययद ज्यारत)	0.022	59320.00	59320.00		0.573	0.022	0.022	1	100	
22	बदायूं	एल०एम०एल० एजेन्सी के बराबर गली में नाली एवं एजिंग एवं इण्टरलाकिंग पेवर से एप्रोच निर्माण	0.124	46850.00	46850.00		0.450	0.121	0.121	1	98	
23	बदायूं	मो० नाहरखां सराय में इदरीस के मकान से हाजी इनायत हुसैन के मकान तक इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क व नाली निर्माण	0.025	48080.00	48080.00		0.478	0.025	0.025	1	100	
24	बदायूं	नगर पालिका में पेड पौधों की आपूर्ति	0.000	35020.00	35020.00		0.348			1		कार्यपूर्ण भुगतान शेष
25	बदायूं	मो०कबूलपुरा में अब्दुल हफीज से शमशेर के मकान तक इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क व नाली निर्माण कार्य	0.090	96813.00	96813.00	0.899	0.899	0.032	0.032	1		
26	बदायूं	मो० लोचीनगला में शिव मन्दिर के पास पुलिया का निर्माण	0.006	37205.00	37205.00	0.371	0.371	0.030	0.030	1		
27	बदायूं	मो० शिवपुरम में पुष्पा शर्मा से रामदास के मकान तक गली नं० 4 में इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क निर्माण कार्य	0.030	75522.00	75522.00		0.751	0.030	0.030	1	100	
28	बदायूं	मो० कबूलपुरा गोटिया में मुश्ताक के मकान से बसन्त तक इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क निर्माण कार्य	0.028	49900.00	49900.00							
29	बदायूं	मो०कबूलपुरा गोटिया में असरार के मकान से बच्चन के मकान तक इण्टरलाकिंग पेवर से सड़क निर्माण कार्य	0.029	49969.00	49969.00							
30	बदायूं	मो० नाहर खां सराय में लालपुल पर विचन पण्डित से भूपाल के मकान तक नाली व सड़क निर्माण	0.082	166582.00	166582.00			0.800	0.800	1	97	कार्यपूर्ण
31	बदायूं	मो० पक्का बाग में रमेश चन्द्र से अबरार हुसैन नेताजी तक सड़क एजिंग का निर्माण	0.012	25826.00	25826.00			0.012	0.012	1	100	
32	बदायूं	पनबडिया रोड पर साइड पटरी का निर्माण	0.045	76390.00	76390.00	0.360	0.760		0.045	1		कार्यपूर्ण
33	बदायूं	मो०वेदोदोला में दरगाह चुटिया मियां साहब के सामने इण्टरलाकिंग पेवर से साइड पटरी सड़क निर्माण कार्य	0.015	44495.00	44495.00							कार्यपूर्ण भुगतान शेष
34	बदायूं	मो० वेदोदोला में मीराजी साहब की दरगाह के सामने इण्टरलाकिंग पेवर से साइड पटरी सड़क निर्माण कार्य	0.008	32072.00	32072.00							वर्क आर्डर जारी किया गया

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
35	बदायूं	मो० कबूलपुरा वार्ड नं० 15 में कालीकोठी के बराबर से कोसर अली तक सड़क व नाली निर्माण कार्य	0.078	154652.00	154652.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
36	बदायूं	डा० आर०सी० गुप्ता के पास जलभराव वाले भाग की सड़क को ऊंचा करने का कार्य सी०सी०रोड	0.022	30081.00	30081.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
37	बदायूं	वार्ड नं० 24 मो०कबूलपुरा गोटिया में वसी के मकान से जीमल, नन्ही बी होते हुए चिमनी रोजा की ओर सी०सी० सड़क व नाली निर्माण	0.081	115686.00	115686.00	0.827	0.827			1		कार्य प्रगति में
38	बदायूं	नाले की दीवार की मरम्मत कार्य करीमउल्ला से जकी उल्ला तक (नाला अली शहीद)	0.026	48997.00	48997.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
39	बदायूं	मो० कबूलपुरा गोटिया में पजाय पर अत्तन गददी से एहसान हलवाई तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण	0.080	136634.00	136634.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
40	बदायूं	मो०कबूलपुरा गोटिया में नवाबुला/मो० अहमद के मकान से मो० अली के मकान तक सड़क व नाली निर्माण	0.062	118442.00	118442.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
41	बदायूं	वार्ड नं० 28 मे डा० सलीम से गदिदियों वाली मस्जिद तक सी०सी० रोड पटरी का निर्माण कार्य कबूलपुरा	0.137	400553.00	400553.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
42	बदायूं	न्यू आदर्श नगर कालोनी में डा०सुनीती नर्सिंग होम के सामने बरेली मथुरा मार्ग से मा० विधायक श्री योगेन्द्र सागर के आवास से होते हुए श्री संजय गुप्ता तक सड़क व नाली निर्माण कार्य	0.089	259714.00	259714.00	1.302	1.873					वर्क आर्डर जारी कियागया
43	बदायूं	मो०ऊपरपारा नई बस्ती निकट स्वागत द्वारा उझानी रोड पर ट्यूबेल कोठेरी का निर्माण	1.000	115925.00	115925.00					1		वर्क आर्डर जारी कियागया
44	बदायूं	मो०अल्फ खां सराय शकील रोड पर डा०महावीर प्रसाद के मकान से गुडडू की दुकान से होते हुए जलील अहमद तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण	0.148	321965.00	321965.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
45	बदायूं	मो०नई सराय नई बस्ती चदौखर साइड में विभिन्न गलियों का निर्माण सी०सी० व नाली	0.160	264760.00	264760.00	1.960	1.960					वर्क आर्डर जारी कियागया
46	बदायूं	वार्ड नं० 24 कबूलपुरा गोटिया में लोकीराम के मकान से हरप्रसाद के मकान तक सड़क निर्माण सी०सी०रोड	0.012	22788.00	22788.00	0.137	0.137					वर्क आर्डर जारी कियागया
47	बदायूं	मो०कबूलपुरा गोटिया में फहीम के मकान से कल्लू एवं मुवीन वाली गली में सी०सी०सड़क व नाली निर्माण	0.043	111781.00	111781.00					1		वर्क आर्डर जारी कियागया
48	बदायूं	नगर में विभिन्न सीनों पर मैक्सफाल्ट से पैच रिपेयर कराने का कार्य	0.000	488000.00	488000.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
49	बदायूं	मो० मौलवीटोला में हजरत सालिम मियां साहब की सड़क पर गेट का निर्माण कार्य	0.000	300000.00	300000.00							वर्क आर्डर जारी कियागया
50	बदायूं	खेडा नवादा चौराहे का चौड़ीकरण/सौन्दर्यकरण कार्य	0.279	901000.00	901000.00							वर्क आर्डर जारी कियागया

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
65		मो० ऊपरपरा में पश्चिमी मस्जिद से रईस के मकान तक व अख्तर के मकान से हा० अब्दुल कदीर के मकान तक एवं उझानी रोड के पास सी०सी० रोड (आरक्षित)	0.130	316182.000	316182.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
66		कृष्णापुरी में पराशर पेशकार वाली गली में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य (आरक्षित)	0.022	43204.000	43204.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
67		मो० ऊपरपरा में बुद्धसेन के मकान से टीटू के मकान तक सी०सी० रोड	0.052	55794.000	55794.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
68		मो० सोथा में मुजब्वर हुसैन के मकान से मस्जिद वर वाली तक सी०सी० रोड	0.047	59832.000	59832.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
69		मो० नई सराय नई बस्ती में कब्रिस्तान के बराबर नाली का निर्माण कार्य	0.060	56548.000	56548.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
70		मो० फरशोरी टोला में युनुस के मकान के सामने गली में सी०सी० रोड का कार्य	0.011	39765.000	39765.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
71		मो० ऊपरपरा नई बस्ती में अध्यक्ष जी के निवास के बराबर वाली गली में पाइप लाइन से क्षतिग्रस्त सड़क पर इण्टरलाकिंग से सुधार कार्य	0.147	194000.000	194000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		योग	8.077	24970745.00	24970745.00	10.678	123.967	1.572	3.930	30.000		
		राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत:-										
1	उझानी	मो० भरतौला बाईपास नरेन्द्र से सत्यपाल, दीनदयाल से लज्जाराम एवं मास्टर से चन्दू तथा मोहन मिस्त्री से इतवारी सी०सी० रोड इण्टरलाकिंग व उच्चोकरण व नाली निर्माण	0.150	1.89	1.89	-	-	-	-	-	-	कार्यप्रगति पर
2	उझानी	मो० नक्षियाई में नाली/खरंजा कार्य मैनुददीन से इसरार रूखसाना के मकान तक वार्ड नं० 20	0.12	1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	कार्यप्रगति पर
3	उझानी	मो० श्री नारायणगंज बीरेन्द्र सिंह के मकान से अनोखे लाल के मकान तक नाली निर्माण कार्य		0.99	0.99	-	-	-	-	-	-	कार्यप्रगति पर
		12 बां वित्त आयोग के अन्तर्गत:-										
4	उझानी	वार्ड नं० 1 मो० भरतौला में बरी वाईपास के पास श्री प्रेम शंकर के मकान से श्री ख्याली से फौजी के मकान तक मिट्टी, नाली, व सी०सी० से सड़क निर्माण कार्य	0.150	2.85	2.85	-	-	-	-	-	-	

क्र०सं०	निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	चयनित सड़कों की लम्बाई	चयनित सड़कों की लागत	वित्तीय वर्ष की लिए उपलब्ध धनराशि	माह में व्यय की गयी धनराशि	माह तक क्रमिक व्यय	माह में पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक क्रमिक पूर्ण की गयी सड़कों की लम्बाई	माह तक पूर्ण की गयी सड़कों की संख्या	लम्बाई में पूर्ण की गई सड़कों का प्रतिशत (स्तम्भ 10 का 4 से)	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1	बिल्सी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	विसौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	ककराला	निर्माण साइड पटरी इण्टरलाकिंग ब्रिक्स पुलिया फलाहे आम स्कल से आगे डिग्री कालेज नलकूप नं० 4 तक	0.160	793459.00	810000.00	806056	806056.00	0.162	0.162	1	101	रा०वि०आ०
2	ककराला	निर्माण सी०सी० रोड, नाली, नाला व इण्टरलाकिंग ब्रिक्स से साइड पटरी पुल पश्चिम से उत्तर की ओर पुलिया तक फरीदपुर रोड वार्ड नं० 14, 17		2707844.00	2715000.00							आदर्श नगर
3	ककराला	निर्माण सी०सी० रोड, नाली, नाला व इण्टरलाकिंग ब्रिक्स से साइड पटरी चौराहा मेंमारगंज रोड कब्रिस्तान तक व लगी गलियां वार्ड नं० 9, 21	0.668	2991054.00	300000.00							आदर्श नगर
		योग-	0.828	6492357.00	3825000.00	806056.00	806056.00	0.162	0.162	1		