

क्रम सं.	जनपद का नाम/खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति के शासनादेश की तारीख एवं वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई/वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत/सम्पादित लागत	प्रारंभ से 31.3.10 तक प्रगति			1.4.10को स्वीकृत लागत पर अवशेष/1.4.10 को संभावित लागत पर अवशेष	वर्ष 10-11 की मांग	वर्ष 10-11 में प्राप्त कुल आवंटन			वर्ष 2010-11 में दि. 30.06.10 तक व्यय	भौतिक प्रगति वर्ष 10-11 में(किमी)					वर्ष 10-11 में		प्रारंभ से माह 06/10 तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
							व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या	कुल पूर्ण लं. कि.मी.			01.04.10 को डिपोजिट में उपलब्ध धनराशि	वर्ष 10-11 में प्राप्त आवंटन	कुल धनराशि		मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	टाप कोट	पी-2/एसडी सी	चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी) / उपलब्धि (कि.मी.)	सुदृढ़ीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी) / उपलब्धि (कि.मी.)	
1	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	सिरलौल से करनपुर मार्ग का निर्माण।	0.45 0.45	8.38 8.38	0.50		0.00	7.88 7.88	7.88		7.880 7.880	7.50	-	-	-	0.45	0.45	-	-	100%	
2	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	बदायूं बिजनौर मार्ग के किमी. 27 से बर्ना ढकपुरा मार्ग से पालपुर मार्ग का निर्माण।	1.35 1.35	36.61 36.61	0.20		0.00	36.41 36.41	36.41		3.640 3.640	1.20	-	-	-	-	-	-	-	10%	
3	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	बी.बी. रोड किमी. 47 से करियामई खुशहालपुर मार्ग से कृपालपुर मार्ग का निर्माण।	1.00 1.00	19.12 19.12	8.78		0.00	10.34 10.34	10.34		4.300 4.300	4.30	-	-	-	0.50	1.00	-	-	100%	
4	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	बरेली मथुरा मार्ग के किमी0 95 से मिर्चौनियाँ मार्ग का निर्माण।	1.00 1.00	25.91 25.91	0.50		0.00	25.41 25.41	25.41		5.080 5.080	1.10	-	-	-	-	-	-	-	10%	
5	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	बदायूं दातागंज मार्ग किमी. 15 से गिधौल मार्ग किमी.1 से दियोरिया ब्यौरा मार्ग का निर्माण।	1.00 1.00	25.91 25.91	0.50		0.00	25.41 25.41	25.41		5.080 5.080	1.30	-	-	-	-	-	-	-	10%	
6	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	एम0 एफ0 मार्ग के किमी0 98 से भजपुरा मार्ग का निर्माण।	1.10 1.10	28.46 28.46	0.30		0.00	28.16 28.16	28.16		5.630 5.630	1.25	-	-	-	-	-	-	-	5%	
7	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	बरेली मथुरा मार्ग किमी0 84 से मुड़िया मार्ग का निर्माण।	1.25 1.25	21.48 21.48	12.30		0.00	9.18 9.18	9.18		9.180 9.180	5.50	-	-	-	1.00	-	-	-	60%	
8	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	एम0 एफ0 मार्ग के किमी0 90 से अलीनगर मार्ग का निर्माण।	0.40 0.40	7.17 7.17	4.43		0.00	2.74 2.74	2.74		2.740 2.740	2.74	-	-	-	0.40	0.40	-	-	100%	
9	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	सैदपुर से वीरमपुर मार्ग किमी0 5 से लखनपुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.80 0.80	21.21 21.21	0.20		0.00	21.01 21.01	21.01		4.200 4.200	0.90	-	-	-	-	-	-	-	5%	
10	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	अहमदनगर असौली मार्ग से मुड़िया नन्दा मार्ग का निर्माण।	0.30 0.30	8.14 8.14	0.20		0.00	7.94 7.94	7.94		7.940 7.940	2.25	-	-	-	-	-	-	-	30%	

क्रम सं.	जनपद का नाम/खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति के शासनादेश की तारीख एवं वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई/वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत/सम्पादित लागत	प्रारंभ से 31.3.10 तक प्रगति			1.4.10 को स्वीकृत लागत पर अवशेष/1.4.10 को संभावित लागत पर अवशेष	वर्ष 10-11 की मांग	वर्ष 10-11 में प्राप्त कुल आवंटन			वर्ष 2010-11 में दि. 30.06.10 तक व्यय	भौतिक प्रगति वर्ष 10-11 में(किमी)					वर्ष 10-11 में		प्रारंभ से माह 06/10 तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
							व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या	कुल पूर्ण लं. कि.मी.			प्रारंभ से दि.30.06.10 तक की प्रगति					चौकीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी.) / उपलब्धि (कि.मी.)	सुदृढीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी.) / उपलब्धि (कि.मी.)					
												01.04.10 को डिपोजिट में उपलब्ध धनराशि	वर्ष 10-11 में प्राप्त आवंटन	कुल धनराशि		मिट्टी			पुनिया	सोलिंग	टाप कोट	पी-2/एसडी सी	
11	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	अफजलपुर बुधैती से कादरचौक मार्ग का निर्माण।	0.75 0.75	21.22 21.22	0.20		0.10	21.02 21.02	21.02		4.200 4.200	4.20	-	-	0.25 0.75 0.75	0.65 0.75 0.75	0.65 0.75 0.75	-	-	100%	
12	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	शेखानगला सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.20 0.20	5.42 5.42	0.20		0.00	5.22 5.22	5.22		5.220 5.220	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	10%
13	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	समदा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.40 0.40	7.54 7.54	0.50		0.00	7.04 7.04	7.04		7.040 7.040	7.04	-	-	-	0.40 0.40 0.40	0.40 0.40 0.40	-	-	100%	
14	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	19-01-10 09-10	सराय रामदास सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	0.20 0.20	9.31 9.31	9.22	1	0.20	0.09 0.09	0.09		0.090 0.090	0.09	-	-	-	-	0.20 0.20 0.20	0.20 0.20 0.20	-	-	100%
15	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	हरदासपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1.50 1.50	38.12 38.12	0.10		0.00	38.02 38.02	38.02		3.800 3.800	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	20%
16	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	बिसौली सहसवान मार्ग किमी0 25 से मोहम्मदपुर हज्जाम मार्ग का निर्माण।	1.80 1.80	45.34 45.34	0.10		0.00	45.24 45.24	45.24		4.520 4.520	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	15%
17	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	धोबरखेड़ा मार्ग से बस्तुईया सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2.50 2.50	65.60 65.60	0.10		0.00	65.50 65.50	65.50		6.550 6.550	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	15%
18	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	मुस्तफाबाद,जरेठा उस्मानपुर मार्ग से अलीपुर शेखपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	2.60 2.60	60.96 60.96	0.10		0.00	60.86 60.86	60.86		6.090 6.090	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	5%
19	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	गुलडिया से गिरधरपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	1.40 1.40	37.59 37.59	0.10		0.00	37.49 37.49	37.49		3.750 3.750	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	20%
20	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	बिसौली सहसवान मार्ग से बरसपुर फिरोजपुर मार्ग का निर्माण।	1.50 1.50	39.00 39.00	0.10		0.00	38.90 38.90	38.90		3.890 3.890	3.89	-	-	0.40 0.40 1.50	-	-	-	-	-	30%
21	बदायूं नि.ख.	जिला योजना वर्ष 2009-10	11-02-10 09-10	कोल्हाई से सिरकीखेड़ा मार्ग का निर्माण।	1.50 1.50	38.12 38.12	0.10		0.00	38.02 38.02	38.02		3.800 3.800	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	10%



क्रम सं.	जनपद का नाम/खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति के शासनादेश की तारीख एवं वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई/वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत/सम्पादित लागत	प्रारंभ से 31.3.10 तक प्रगति			1.4.10को स्वीकृत लागत पर अवशेष/1.4.10 को संभावित लागत पर अवशेष	वर्ष 10-11 की मांग	वर्ष 10-11 में प्राप्त कुल आवंटन			वर्ष 2010-11 में दि. 30.06.10 तक व्यय	भौतिक प्रगति वर्ष 10-11 में(किमी)					वर्ष 10-11 में		प्रारंभ से माह 06/10 तक निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
							व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या	कुल पूर्ण लं. कि.मी.			01.04.10 को डिपोजिट में उपलब्ध धनराशि	वर्ष 10-11 में प्राप्त आवंटन	कुल धनराशि		मिट्टी	पुलिया	सोलिंग	टाप कोट	पी-2/एसडी सी	चौकीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी) / उपलब्धि (कि.मी.)	सुदृढीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी) / उपलब्धि (कि.मी.)	
1				कुल योग रा.स.नि.	32.00	378.87	15.75	-	-	363.12	363.12		363.12	363.12	305.56	-	-	-	-	25.60	-	-	0%
					32.00	378.87				363.12						-	-	-	-	25.60	-	-	
																-	-	-	-	32.00			
1	बदायूं नि.ख.	सामा० अनु०	06-04-10	अनुरक्षण एवं मरम्मत (रामा/प्रजिमा/अजिमा)	72.30	9.00	-	-	-	9.00	9.00		9.00	9.00	8.50	-	-	-	-	69.30	-	-	96%
					72.30	9.00				9.00						-	-	-	-	69.30	-	-	
																-	-	-	-	72.30			
2	बदायूं नि.ख.	सामा० अनु०	06-04-10	अनुरक्षण एवं मरम्मत (ग्रामीण मार्ग)	186.80	11.00	-	-	-	11.00	11.00		11.00	11.00	9.50	-	-	-	-	170.00	-	-	91%
					186.80	11.00				11.00						-	-	-	-	170.00	-	-	
																-	-	-	-	186.80			
				योग सामा. अनु.	259.10	20.00				20.00	20.00		20.00	20.00	18.00	-	-	-	-	239.30			
					259.10	20.00				20.00						-	-	-	-	239.30			
																-	-	-	-	259.10			
2	बदायूं नि.ख.	सामा० अनु०	10-06-10	बिल्सी बजीरगंज मार्ग (अजिमा) किमी० 8 में घंघोसी आबादी भाग में योग सामा. अनु.के अन्तर्गत विशेष मरम्मत का कार्य	0.40	13.73	-	-	-	13.73	13.73		13.73	13.73	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
					0.40	13.73				13.73						-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	-	-	0.40			
				योग सामा. अनु.के अन्तर्गत विशेष मरम्मत का कार्य	0.40	13.73				13.73	13.73		13.73	13.73	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
					0.40	13.73				13.73						-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	-	-	0.40			
				कुलयोग सामा. अनुरक्षण	259.50	33.73				33.73	33.73		33.73	33.73	18.00	-	-	-	-	239.30			
					259.50	33.73				33.73						-	-	-	-	239.30			
																-	-	-	-	259.50			
1	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं० 83	22-04-10	नगला सहसपुर सम्पर्क मार्ग	0.30	7.42	-	-	-	7.42	7.42	7.42	-	7.42	7.00	-	-	-	0.30	0.30	-	-	100%
			2010-11		0.30	7.42				7.42						-	-	-	0.30	0.30	-	-	
																-	-	-	0.30	0.30	-	-	
																-	-	-	0.30	0.30	-	-	
2	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं० 83	15-06-10	औरंगाबाद ठपपा जामिनी मार्ग के किमी. 1 से तोफीनगला	1.20	41.53	-	-	-	41.53	41.53	41.53	-	41.53	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			2010-11		1.20	41.53				41.53						-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	1.20	1.20	1.20	-	-	
																-	-	-	-	-	-	-	
3	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं० 83	15-06-10	नगला वरन से ठपपा जामिनी से ऑसेका नगला	0.75	26.00	-	-	-	26.00	26.00	26.00	-	26.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			2010-11		0.75	26.00				26.00						-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	0.75	0.75	0.75	-	-	
																-	-	-	-	-	-	-	
4	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं० 83	15-06-10	ऑसेका नगला से आगे बाँयी ओर गिरधारी नगला	0.60	20.81	-	-	-	20.81	20.81	20.81	-	20.81	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			2010-11		0.60	20.81				20.81						-	-	-	-	-	-	-	
																-	-	0.60	0.60	0.60	-	-	
																-	-	-	-	-	-	-	

(धनराशि :  
दिनांक 30.06

क्रम सं.	जनपद का नाम/खण्ड का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति के शासनादेश की तारीख एवं वर्ष	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई/वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत लागत/सम्पादित लागत	प्रारंभ से 31.3.10 तक प्रगति			1.4.10को स्वीकृत लागत पर अवशेष/1.4.10 को संभावित लागत पर अवशेष	वर्ष 10-11 की मांग	वर्ष 10-11 में प्राप्त कुल आवंटन			वर्ष 2010-11 में दि. 30.06.10 तक व्यय	भौतिक प्रगति वर्ष 10-11 में(किमी)					वर्ष 10-11 में प्रारंभ से माह 06/10 तक निर्माण कार्य की प्रगति (प्रतिशत में)		
							व्यय	पूर्ण कार्यों की संख्या	कुल पूर्ण लं. कि.मी.			प्रारंभ से दि.30.06.10 तक की प्रगति					चौड़ीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी.) / उपलब्धि (कि.मी.)	सुदृढीकरण हेतु लक्ष्य (कि.मी.) / उपलब्धि (कि.मी.)					
												आगमन में प्राक्खान (किमी)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं0 83	15-06-10 2010-11	ऑसेका नगला से आगे लाल सहाय नगला	0.30 0.30	10.40 10.40	-	-	-	10.40 10.40	10.40	10.40	-	10.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
6	बदायूं नि.ख.	अनुदान सं0 83	15-06-10 2010-11	भतरी गोवर्धनपुर मार्ग के किमी. 9 से फकीराबाद शाहबाद	3.20 3.20	85.28 85.28	-	-	-	85.28 85.28	85.28	85.28	-	85.28	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
				योग अम्बेडकर ग्रामों में नवनिर्माण का कार्य।	6.35 6.35	191.44 191.44	-	-	-	191.44 191.44	191.44	191.44	0.00	191.44	7.00	-	-	-	0.30 0.30	0.30 0.30	-	-	5%
																-	-	2.85	6.35	6.35			

नोट:- क0 सं0 2 से 6 पर अंकित कार्यों की स्वीकृति शासनादेश सं0 523/26ब0 प्र0/2010-02(अ0ग्र0)/10 टी.सी.-2 दिनांक 15.06.2010 के द्वारा प्राप्त हुई है।

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., बदायूं।

लाख रु.में)  
3.2010 तक

विधान सभा / संसदीय क्षेत्र का नाम
25
बिल्सी / बदायूं
बिल्सी / बदायूं
बिल्सी / बदायूं
बिनावर / आवंला
बिनावर / आवंला
बिनावर / ऑवला
बिनावर / ऑवला
बिनावर / ऑवला
बिनावर / ऑवला
सहस्रवाण / बदायूं

NIC BUDAUN

लाख रु.में)

3.2010 तक

विधान सभा /  
संसदीय क्षेत्र  
का नाम

25

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

बिल्ली  
/ बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

सहस्रस्थान / बदायूं

NIC BUDAUN

लाख रु.में)  
3.2010 तक

विधान सभा / संसदीय क्षेत्र का नाम
25
सहस्रवान / बदारू
सहस्रवान / बदारू
सहस्रवान / बदारू
सहस्रवान बदारू
सहस्रवान बदारू
बिनावर औयला
बिल्सी बदारू
बिल्सी बदारू
सहस्रवान बदारू
सहस्रवान बदारू

NIC BUDAUN



लाख रु.में)  
3.2010 तक

विधान सभा /  
संसदीय क्षेत्र  
का नाम

25

विनायर

औयला

विनायर

औयला

सहसवान

बदायूँ

NIC BUDAUN